

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

PUBLICADA NO DODF Nº 226, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o Cronograma Físico-Financeiro para Execução dos Projetos Financiados com Recursos da Tarifa de Contingência, proposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, nos termos do art. 6º da Resolução Adasa nº 2, de 3 de março de 2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL — Adasa, no uso das atribuições previstas no art. 7º, inciso III, no art. 23, incisos III e VI, da Lei Distrital nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, de acordo com a deliberação da Diretoria Colegiada, com base nos artigos 19, 23 e 46 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, no art. 21 do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, na Resolução Adasa nº 17, de 7 de outubro de 2016, na Resolução Adasa nº 6, de 5 de abril de 2017, na Resolução Adasa nº 30, de 21 de novembro de 2018, na Resolução Adasa nº 36, de 20 de dezembro de 2018, em especial, o que determina o art. 6º da Resolução Adasa nº 2, de 2 de março de 2020, em vista do que consta no Processo SEI nº 00197-00000333/2019-98, no Processo SEI nº 00197-00003686/2018-69, no Processo SEI nº 00197-00002765/2020-77 e considerando a necessidade de observância dos princípios da eficiência e da transparência na utilização dos recursos da Tarifa de Contingência, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Cronograma Físico-Financeiro para Execução dos Projetos Financiados com Recursos da Tarifa de Contingência, proposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb por meio da Carta nº 105/2020 - CAESB/DR/RRE, de 20 de outubro de 2020, nos termos da Resolução nº 2, de 3 de março de 2020, constante do Anexo desta Resolução.

Art. 2º Em caso de descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro pela Caesb, os valores dos recursos remanescentes da tarifa de contingência serão revertidos para fins de modicidade tarifária, sem prejuízo, no que couber, da aplicação das penalidades previstas na Resolução Adasa nº 188, de 24 de maio de 2006.

§1º Os prazos previstos no Cronograma poderão ser alterados pela Adasa, mediante solicitação da Caesb, que deverá conter as justificativas que comprovem o caráter não gerenciável do fato que deu origem ao atraso na execução física ou financeira da obra.

§2º Em caso de necessidade de antecipação dos prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro de que trata o Anexo desta Resolução, a Caesb dará ciência à Adasa enviando o novo cronograma, devidamente atualizado.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO RIBEIRO

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS DA TARIFA DE CONTINGÊNCIA

Documento SEI nº 49324963 – Processo 00197-00000333/2019-98

It.	Descrição	Valor Autorizado	Física/ Financeira	Execução - 2017/2018/2019/2020			Saldo Utilizado setembro/2020	Saldo Disponível	Total de Recursos (Utilizado + Disponível)
				2017	2018	2019			
1	Implantação Subsistema Lago Norte	6.768.552,77	Física Total ¹	93,00%	3,00%	0,00%	4.017.487,37	700.000,00	4.717.487,37
			Financeira ¹	43.156.473,94	2.130.062,98	147.989,60			
			Física	5,74%	1,72%	0,00%			
			Financeira	2.646.897,93	1.222.599,84	147.989,60			
2	Interligação Sistema Torto/Sta Maria ao Descoberto	23.969.956,05	Física	75,00%	8,50%	6,10%	15.610.456,88	4.393.340,43	20.003.797,31
			Financeira	9.629.206,00	6.021.807,35	- 40.556,47			
3	Subsistema Gama ²	15.000.000,00	Física	0,00%	81,20%	13,58%	3.814.772,08	996.924,30	4.811.696,38
			Financeira	639.021,60	2.096.721,02	1.075.953,75			
4	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 1 a 3	15.138.291,52	Física	0,00%	29,70%	52,70%	8.998.960,68	2.123.365,50	11.122.326,13
			Financeira	-	2.940.805,93	615.421,80			
5	Revestimento do canal principal do Núcleo Rural Santos Dumont	3.212.984,42	Física	0,00%	0,00%	0,00%	2.622.118,20	590.866,23	3.212.984,43
			Financeira	-	-	-			
6			Física	0,00%	0,00%	100,00%		-	

	Construção de 03 poços tubulares na região de Brazlândia	298.347,71	Financeira	-	-	-	298.347,71		298.347,71
7	Construção poços tubulares na região de Sobradinho	168.168,77	Física	0,00%	0,00%	100,00%	163.397,59		163.397,59
			Financeira	-	-	163.397,59			
8	Revestimento dos canais secundários do Núcleo Rural Santos Dumont	976.257,07	Física	0,00%	0,00%	100,00%	293.382,69	81.128,26	374.510,95
			Financeira	-	297.348,40	- 3.965,71			
9	Revestimento canais Secundários Alto Descoberto	1.001.586,32	Física	0,00%	0,00%	0,00%	-	1.001.586,30	1.001.586,32
			Financeira	-	-	-			

Modelo Adaptado: Resolução Nº 06, de 05 de abril de 2017, ADASA.

¹Execução Física e Financeira considerando os recursos da Tarifa de Contingência e os recursos liberados pelo Ministério da Integração Nacional

²Execução financeira referente à aquisição de material

³O item 4 não inclui a ETA Gama

O item 6, apesar de concluído, possui Notas Fiscais em transito para pagamento, posto que a SEAGRI solicitou aquisição de novos tubos, conforme Ofício nº 08/2020-SEAGRI (SEI nº 44238989)

Documento SEI nº 49329675 – Processo 00197-0000333/2019-98

It	Descrição	Valor Autorizado	Física/ Financeira	2017	2018	2019	Execução - 2017/2018/2019/2020																								Utilizado set/2020	Disponível	[Utilizado + Disponível]
							jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21							
1	Implantação Subsistema Lago Norte	6.768.552,77	Física ¹	5,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.017.487,37	700.000,00	4.717.487,37		
			Financeira ¹	43.156.473,94	2.130.062,98	147.989,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Física	5,74%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeira	2.646.897,93	8,50	147.989,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Interligação Sistema Torto/Santa Maria ao Descoberto	23.969.956,05	Física	75,00%	8,50%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00%	-	15.610.456,88	4.393.340,43	20.003.797,31		
			Financeira	9.629.206,00	6.021.807,35	40.556,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04	439.334,04
3	Subsistema Gama	15.000.000,00	Física	0,00%	81,20%	13,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,47%	0,00%	3.814.772,08	996.924,30	4.811.696,38			
			Financeira	639.021,60	2.096.721,02	1.075.953,75	3.075,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43	99.692,43
4	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 1a 3	15.138.291,52	Física	0,00%	29,70%	52,70%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.998.960,68	2.123.365,50	11.122.326,13		
			Financeira	-	2.940.805,93	615.421,80	-	116.382,62	146.379,98	100.000,00	-	1.131.434,61	1.796.872,29	552.997,95	1.598.665,50	424.673,09	424.673,09	424.673,09	424.673,09	424.673,09	424.673,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Revestimento do canal principal do Núcleo Rural Santos Dumont	3.212.984,42	Física	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.622.118,20	590.866,23	3.212.984,43			

			Financieira	-	-	-	-	-	-	-	-	170.944,00	2.451.174,20	-	-	590.866,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Construção de 03 poços tubulares na região de Brazilândia	298.347,71	Física	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			298.347,71	
			Financieira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.347,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Construção poços tubulares na região de Sobradinho	168.168,77	Física	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			163.397,59
			Financieira	-	-	163.397,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Revestimento dos canais secundários do Núcleo Rural Santos Dumont	976.257,07	Física	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			293.382,69
			Financieira	-	297.348,40	3.965,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Revestimento canais Secundários Alto Descoberto	1.001.586,32	Física	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			1.001.586,30
			Financieira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001.586,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Documento SEI nº 47121714 – Processo 00197-00000333/2019-98

It.	Descrição	Valor Autorizado	Física/ Financeira	Execução - 2017/2018/2019/2020			Saldo Utilizado setembro/2020	% Execução Física Projetada	Saldo Disponível	Total de Recursos (Utilizado + Disponível)
				2017	2018	2019				
5	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 1 a 3	15.138.291,52	Física	0,00%	29,70%	52,70%	8.998.960,68	17,5%	2.123.365,45	11.122.326,13
			Financieira	-	2.940.805,93	615.421,80				
Fase I	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 1	5.625.000,00	Física	0,00%	52,11%	10,90%	3.646.859,33	37,0%	978.140,64	4.624.999,97
			Financieira	-	2.931.437,53	615.421,80				
Fase II	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 2	500.000,00	Física	0,00%	1,90%	0,00%	272.131,00	98,1%	23.887,75	296.018,75
			Financieira	-	9.368,40	-				
Fase III	Interligação dos sistemas Torto/Santa Maria ao Sistema Sobradinho/Planaltina - 3	9.013.291,52	Física	0,00%	0,00%	0,00%	5.079.970,35	37,5%	1.121.337,06	6.201.307,41
			Financieira	-	-	-				

Documento SEI nº 47121954 – Processo 00197-00000333/2019-98

It.	Descrição	Valor Autorizado	Física/ Financeira	2017	2018	2019	Execução - 2017/2018/2019/2020												Utilizado set/2020	% Exec. Física	Disponível	(Utilizado + Disponível)							
							jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20					jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21

