



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO
BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto
 Coordenação de Fiscalização da Superintendência de
 Abastecimento de Água e Esgoto

Relatório de Fiscalização - ADASA/SAE/COFA

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

RVF 22/2022 - COFA

Fiscalização Direta

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibiriruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

Tipo	Acompanhamento da operação do subsistema Corumbá IV
Localidade (s)	Valparaíso - GO
Data da ação fiscalizatória	18 de outubro de 2022

4. OBJETIVO

O objetivo dessa ação foi fiscalizar o status da operação do subsistema Corumbá IV.

5. METODOLOGIA

5.1. A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu a visita à ETA Corumbá, além da análise Nota Técnica elaborada pela Caesb.

6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO

6.1 - Vistoria na ETA Corumbá

A ação fiscalizatória foi acompanhada pelo gerente da unidade vistoriada.

Verificou-se durante a visita que a Elevatória de Água Tratada está fora de operação devido a vazamento numa válvula da Adutora de Água Tratada, válvula esta instalada logo após a saída da elevatória (Foto 1). O vazamento foi detectado em 14 de outubro passado, no período da tarde. No dia seguinte, 15/10, inicia-se o processo de esvaziamento da adutora para possibilitar o conserto (Foto 2) e a previsão para que seja finalizado é de dois dias ou mais.

Em função desse problema na adutora desde sábado não está sendo distribuída água para o Distrito Federal, sendo que a ETA está produzindo apenas para abastecimento do Goiás.

Está em curso também na ETA a reforma de uma das duas câmaras do reservatório de água tratada (Fotos 3 e 4), com previsão para ser concluída em novembro.



Foto 1 - Vazamento na válvula da adutora



Foto 2 - Esvaziamento da adutora



Foto 3 - Reforma do reservatório (vista por fora)



Foto 4 - Reforma do reservatório (vista por dentro)

6.2 - Produção do sistema Corumbá IV

As recentes ações fiscalizatórias realizadas no sistema IV verificaram que, apesar de ter sido inaugurado em 06 de abril de 2022, o fornecimento de água para o Distrito Federal só começou efetivamente em 30 de agosto de 2022.

Houve um compromisso firmado com essa agência, apresentados na Carta 164/2022 ([90554773](#)) e na Carta 173/2022 ([91384019](#)), de fornecer ao DF uma vazão de 400 L/s em agosto e 700 L/s em setembro. Porém, conforme informado na Nota Técnica Conjunta PGO/PPA/GABDE ([97837391](#)), de 10/10/2022, a vazão média do sistema até o final de setembro foi de 290 L/s (Figura 1) e com a interrupção na distribuição devido à retirada de operação da adutora de água tratada desde 15/10, com previsão de perdurar por uma semana, provavelmente a vazão média no mês de outubro também não atingirá o patamar esperado.

Período		Vazões		
Início	Término	Produção total (m ³ /s)	Descoberto (m ³ /s)	Corumbá (m ³ /s)
01/08/22	07/08/22	8,47	4,05	
08/08/22	14/08/22	8,43	4,02	
15/08/22	21/08/22	8,48	3,96	
22/08/22	28/08/22	8,49	4,17	
29/08/22	04/09/22	8,57	4,09	
05/09/22	11/09/22	8,77	4,36	0,21
12/09/22	18/09/22	8,70	3,95	0,28
19/09/22	25/09/22	8,26	3,75	0,40
26/09/22	30/09/22	7,66	3,60	0,28
Média		8,59	3,99	0,29

Figura 1 - Vazões produzidas no DF, no Descoberto e no Corumbá

7. CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADE

7.1 - Constatações

C1 - Adutora de Água Tratada fora de operação desde 15/10/2022 devido a vazamento em válvula instalada na saída da ETA.

C2 - Abastecimento de água para o DF interrompido em 15/10/2022.

C3 - Abastecimento de água para o Goiás em andamento.

C5 - Vazão média produzida pelo sistema Corumbá IV a partir de setembro de 2022 abaixo do patamar pactuado com a Adasa.

7.2 - Não Conformidade

Com base na constatação C5 e tendo em vista que o atraso na regularidade da distribuição de água pelo sistema Corumbá IV pode acarretar a descontinuidade no abastecimento da região atendida pelo sistema Descoberto, com o qual está integrado, verifica-se não conformidade ao descumprir o que está estabelecido no inciso II, art. 3º da Resolução n.º 14/2011:

Art. 3º. . É de responsabilidade do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário:

(...)

II – o planejamento e a execução das obras e instalações, necessárias à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e universalização dos serviços e modicidade das tarifas;

(...)

ADALTO CLÍMACO RIBEIRO

Coordenador de Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7, Regulator(a) de Serviços Públicos**, em 19/10/2022, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=98015801 código CRC= **9A40253F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF 3961-5034