



Agência Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento Básico do Distrito Federal

Relatório de Fiscalização - ADASA/SAE/COFA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Fiscalização da Superintendência de Abastecimento de
Água e Esgoto

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO
RVF/COFA/026/2020

Fiscalização do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta n.º 004/2019
Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibiriruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

Tipo	Fiscalização da execução do TCAC 004/2019
Localidade	ETA Brasília
Data da ação fiscalizatória	12/03/2020

4. OBJETIVO

O objetivo desta fiscalização de retorno é acompanhar a execução das caixas de interligação 3, 4 e 5, que fazem parte da obra de implantação de 02 Reservatórios Apoiados em aço, com capacidade de 15.000m³ cada - Reservatório Apoiado Brasília 01 (RAP.PPL.001) - na área da ETA Brasília, caixas cuja construção consta no TCAC, Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta SEI-GDF n.º 4/2019, em substituição ao Auto de Infração SEI – GDF n.º 1/2018 – ADASA/SAE.

5. METODOLOGIA

A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu o retorno à obra das caixas de interligação 3, 4 e 5, utilizadas na saída dos 2 (dois) novos reservatórios a serem instalados na área da Estação de Tratamento de Água - ETA Brasília.

A fiscalização contou com a presença de técnicos da Caesb e da empresa que está executando a obra. O registro fotográfico foi realizado por meio de celular e drone.

6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO

Em 13/11/2019 ocorreu a 1ª fiscalização à obra e restou concluído que o andamento das obras **estava normal**, e a previsão é de que ocorreria a entrega das 3 caixas de interligação (3,4 e 5) dentro do prazo final do cronograma, em **10 de dezembro de 2019**. Foi solicitado à Caesb o envio de relatório do andamento das obras.

Em 10/01/2020 a Caesb encaminhou à SAE o relatório de execução das caixas de interligação com o layout do projeto, relato fotográfico e andamento das obras.

Em 12/03/2020 a equipe desta COFA realizou a 2ª fiscalização e constatou a pouca evolução da obra em comparação ao que foi informado pela Caesb em 10/01/2020.

A caixa de interligação 3 – Saída para abastecimento da Asa Norte (AAT.ASN.010 – Adutora de Água Tratada Asa Norte) (Foto 1) está com a parte civil 100% concluída, faltando a instalação de escada e guarda-corpo. Também falta a montagem das peças e a instalação da válvula dentro da caixa. Para a interligação aos novos reservatórios (Foto 5) a empresa executora da obra depende da programação junto à Caesb para a parada da rede.



Foto 1: Caixa de interligação 3 (vista interna)

Na caixa de interligação 4 – Derivação da Adutora da Asa Norte para a Adutora Lago Norte (AAT.ASN.010/AAT.LNT.010) (Foto 2), também com a parte civil 100% concluída, falta a instalação da escada, guarda-corpo e do bloco de apoio para sustentação da adutora. O aterramento da caixa também não foi realizado porque será necessário a retirada de tubulação não mais utilizada (seta azul), por interferir na chegada da adutora a essa caixa de interligação.





Foto 2: Caixa de interligação 4 sem aterro (vista interna)

A caixa de interligação 5 – Derivação da Adutora da Lago Norte para a Adutora Asa Norte (AAT.LNT.010/AAT.ASN.010) (Foto 3), assim como as caixas 3 e 4, está com a parte civil 100% concluída e aguardando a instalação de escada e guarda-corpo. Essa caixa possui infiltração de água decorrente de vazamento numa válvula do antigo reservatório(Foto 4, seta azul), que já foi desativada.





Foto 3: Caixa de interligação 5 (vista interna)



Foto 4: Válvula desativada

Ao final da obra será necessário a melhoria no acabamento das caixas. Apesar da pouca evolução da obra das caixas após a emissão do último relatório (33896626), a construção dos 2 Reservatórios Apoiados em aço (Foto 5) encontra-se em estágio avançado.



Foto 5: Reservatórios metálicos em construção na ETA Brasília

Foi informado que foi feito um aditivo para o Contrato 9022/2018, prorrogando a obra por mais 120 dias (previsão de término em junho de 2020). Mesmo com a prorrogação, esta obra se encontra dentro do prazo determinado pelo TCAC, previsto para término em 31 janeiro de 2021 (21206728).

Sendo assim, entende-se necessário a atualização do cronograma da obra para acompanhamento desta COFA e anexação do termo aditivo do contrato a este processo.

7. CONSTATAÇÕES

7.1. **C1 - Infiltração na caixa de interligação 5**

7.2. **C2 - Obra das caixas de interligação 3, 4 e 5 em andamento**

8. EQUIPE TÉCNICA

Patrícia Silva Cáceres
Reguladora de Serviços Públicos

Adalto Clímaco Ribeiro
Regulador de Serviços Públicos

Isabela Santiago Monteiro de Carvalho
Estagiária

De acordo,

Pablo Armando Serradourada Santos
Coordenador de Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SILVA CÁCERES - Matr.0266966-8, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 17/03/2020, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 17/03/2020, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS - Matr.0261284-4, Coordenador(a) de Fiscalização**, em 24/03/2020, às 12:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 36964604](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=36964604) código CRC= **DF7AA84**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF
3961-5034