

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

Coordenação de Fiscalização da Superintendência de
Abastecimento de Água e Esgoto

Informação Técnica n.º 16/2021 - ADASA/SAE/COFA

Brasília-DF, 20 de maio de 2021.

À SAE.

Assunto: Ações remediadoras ao rompimento do interceptor de esgotos na travessia sobre o ribeirão Cortado.

1. Em 20 de abril a SAE enviou Ofício 33 (60256678) solicitando as seguintes informações acerca das ações remediadoras:

a) Os resultados, ponto a ponto, das ações previstas no cronograma de recuperação, conforme item 3.4.2 da Nota Técnica nº 09/2021.

b) Andamento do projeto para a solução estrutural definitiva da região afetada, com as datas de início e conclusão das obras, valor de investimento, população atendida e outras informações que possam comunicar a prestação do serviço de esgotamento sanitário. Caso o estudo não tenha iniciado, favor informar a data de início e conclusão.

2. Em 17 de maio, dentro do prazo estipulado pela Adasa, a Caesb enviou Carta 39 (62069012) informando:

2.1) Sobre a letra "a" que solicitou o resultado das 8 etapas do cronograma de ações, a Caesb limitou-se a responder que "As obras de recuperação do interceptor de esgotos (INT.MLC.001) foram executadas no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, e em conformidade com as informações técnicas constantes do Relatório Conjunto PAS/ESO (58326439)."

2.2) A resposta parece comunicar que o cronograma foi integralmente cumprido. Contudo, a solicitação da Adasa foi a abordagem dos resultados, ponto a ponto, das ações previstas no referido documento - item 3.4.2 (58410377).

2.3) Sobre a letra "b" que solicitou o andamento do projeto para a solução estrutural definitiva, a Caesb informa que o Estudo de Concepção e o Projeto Básico de Remanejamento e Melhorias do Interceptor Melchior (INT.MLC.001) foi concluído. O Projeto Executivo está em desenvolvimento com previsão de término em agosto de 2021.

2.4) A população atendida é aproximadamente 300 mil habitantes, abrangendo parte das cidades de Taguatinga e Vicente Pires com uma vazão de projeto de 1200 l/s. Informa ainda que o projeto executivo prevê a execução de uma nova travessia no Córrego do Cortado, por meio de uma estrutura metálica. A etapa de Licitação para execução da obra referente a esse projeto deverá ter início em setembro de 2021, com previsão de duração de 3 meses para conclusão de todo o processo licitatório.

2.5) Em resumo, a Caesb informa que o estudo do Cronograma para execução completa da referida obra estima um prazo total de aproximadamente **9 meses**, com data provável para **início em dezembro de 2021**. O custo da obra está estimado em **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), considerando para tanto a aquisição de materiais e execução dos serviços de todas as etapas previstas em projeto.

3. Considerando o exposto sugerimos a continuidade do monitoramento das ações definitivas no PAF 2022, uma vez que iniciarão em dezembro de 2021 com prazo de 9 meses de execução.

Atenciosamente,

PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS
Regulador de Serviços Públicos

ROSSANA SANTOS DE CASTRO
Coordenadora de Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **ROSSANA SANTOS DE CASTRO - Matr.0198270-2, Coordenador(a) de Fiscalização**, em 20/05/2021, às 12:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS - Matr.0261284-4, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 20/05/2021, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62283630** código CRC= **50720A73**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF
3961-5034

00197-00000432/2021-94

Doc. SEI/GDF 62283630